

**Выписка из акта
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения**

22 сентября 2022 г.

г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концессионного соглашения от 21 декабря 2021 г. № 01-КС "О создании и эксплуатации объекта образования "Строительство школы в микрорайоне "Строитель" (далее – концессионное соглашение), распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 30 августа 2022 г. № 1045 "О рабочей группе", министерством образования и науки Хабаровского края, в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сила Роста" (далее – Концессионер) условий концессионного соглашения, с привлечением сотрудников краевого государственного казенного учреждения "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края", в период с 5 по 23 сентября 2022 г. проведены мероприятия контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения (далее – Проверка).

<...>

Решили Концессионеру:

1. Устранить несоответствие в графике производства работ и извещении о начале строительства, в части даты начала строительно-монтажных работ и с учетом отставания в производстве работ подготовительного периода строительства, в срок до - 28.09.2022.
2. Обеспечить внесение изменений в допуск СРО Генерального подрядчика – ООО "Экватор", в части уровня ответственности не ниже 3-го, в срок до - 30.09.2022.
3. К повторной проверке предоставить общий и специальные журналы работ оформленные и заверенные в соответствии с Приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
4. К повторной проверке предоставить проект производства работ.
5. Выполнить работы подготовительного периода, в соответствии с разделом проектной документации № 6_1665-ПИ.00-ПОС в сроки, установленные скорректированным графиком производства работ.

<...>

Руководитель рабочей группы

Зотова Зотова Ю.В.